Tashabbusli budjetlashtirishning 2022 yil 4-chorak xisoboti boʻyicha ${\sf MA'LUMOT}$

Bo`stonliq tuman 30-dekabr 2022 yil

T/r	Koʻrsatkich nomi	Summa (mln.soʻm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 307,0
2.	Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasiga oʻtkazilgan mablagʻlar*	11 391.9
2.1	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi 197-sonli qaroriga asosan o'tkazilgan mablag'lar	0,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (gʻolib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yoʻnaltirilgan mablagʻlar**	10 723,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun toʻlangan mablagʻlar	6 196.2
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga toʻlab berilmagan qoldiq mablagʻlar	3 711,9
4.	Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasidagi qoldiq mablagʻlar	1 975,9

2-jadval

		Maliyalashtirilgan takliflar	koʻrsatkichlar				
T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	oʻlchov birligi	miqdori	sarflangan mablagʻlar		
1.	Hududiy ichki yoʻllar	6	umumiy uzunligi		3 723.0		
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	14	soni	14	4 450,0		
3.	Sogʻliqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	450,0		
4.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	2 100,0		
	jami	27	X	X	10 723,0		

Tashabbusli budjetlashtirishning 2022 yil 4-chorak natijalari boʻyicha ma'lumotga 1-ILOVA

Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi mablagʻlarini shakllantirilishi yuzasidan MA'LUMOT

Bo`stonliq tumani 30-dekabr 2022 yil

T/r	Fuqaro	lar tashabbusi jamgʻarmasi mablagʻlarini	_	ar tashabbı ilishi lozim		Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasiga	Farqi	Izoh	
1/1		shakllantirish manbalari	1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak	haqiqatda oʻtkazilgan mablagʻlar	rarqi	12011
1.		hahar) budjetining tasdiqlangan umumiy ining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan ır	3 123,8	3 123,8			6 247,7	0	
1.1		on Respublikasi Prezidentining 2022 yil gi 197-sonli qaroriga asosan o'tkazilgan ur						0	
2.		hahar) budjetining qoʻshimcha manbalarining niqdorida ajratiladigan mablagʻlar	697,4	237,8	928,7	1 560,0	3 423,9	0	
2.1.		erkin qoldiq mablagʻlari	697,4				697,4	0	
2.2.		daromadlarning hisobot choraklari yakunlari boʻyicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi		237,8	928,7	1 560,0	2 726,5	0	
2.3.	Shu	davlat daromadiga oʻtkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar							
2.4.	.5.	mladan elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga boʻlgan huquqlarni sotishdan tushgan mablagʻlar 2022 yilda g`olib takliflarga ajratilgan mablagʻlar natijasida boʻshab qolgan mablagʻlar							
2.5.				0,0	857,2	260,1	1 720,3	0	
3.		Jami ajratiladigan mablagʻlar	4425,3	3 361,6	1 785,9	1820,1	11 391,9	0	

Bo`stonliq tumani hokimining birinchi o'rinbosari – ishchi guruh rahbari

U.Irisbekov

Bo`stonliq tumani hokimligi moliya bo'limi mudiri

E.Turobov

Tashabbusli budjetlashtirishning 2022 yil 4-chorak xisoboti 2-ILOVA

Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (gʻolib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yoʻnaltirilgan mablagʻlar yuzasidan

MA'LUMOT

ming so'mda

Bo`s	tonliq tumani									30-de	ekabr 2022 yil	
		tomanga	shundan		lan	Tadbir	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)		Tadbirning moliyalashtirilishi (ming soʻm)			
T/r	Tadbirning xos raqami (ID)		onlayn ovozlar	SMS orqali	Tadbir n	omi	Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirni amalga oshirishning dastlabki qiymati va ajratilgan mablag`	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Bajarilgan ishlar uchun toʻlab berilgan mablagʻlar	Qoldiq mablagʻlar	
1	1950400180	3244		3244	6-sonli umumtalim maktabini tom qismini ta`mirlash		401722860272247092100075018	1 000 000,0	966 421,0	966 421,0	0,0	
2	1950400028	878		878	1-sonli umumta`lim maktabining suv oqova quvrini ta`mirlash		401722860272247092100075017	15 000,0	14 529,1	14 529,1	0.0	
3	1950400159	629		629	Axborot kutubxona markazini joriy ta`mirlash		401722860272247082102134001	600 000,0	600 000,0	595 695,0	4 305,0	
4	1950400205	395		395	30-sonli umumta`lim maktabini hovlisini asfaltlash		401722860272247092100075019	683 000,0	277 685,0	277 685,0	0,0	
5	1950400063	374		374	27-sonli umumta`lim maktabining tom qismini ta`mirlash		401722860272247092100075020	600 000,0	554 341,0	554 341,0	0,0	
6	1950400178	336		336	49-sonli umumta`lim maktabi hududida sport maydonchasi qurish		401722860272247092100075021	100 000,0	90 266,0	90 266,0	0,0	
7	1950400164	275		275	Tuman tib birlashmasinin texnika baz mustahkan	g moddiy zasini	401722860272247073101054002	150 000,0	139 680,0	139 680,0	0,0	

8	1950400179	236	236	16-sonli umumta`lim maktabining faollar zalini ta`mirlash	401722860272247092100075022	300 000,0	253 466,2	253 466,2	0,0
9	1950400051	217	217	Bunyodkor MFY markaziy ko`prikni ta`mirlash	401722860272247065200110002	100 000,0	100 000,0	92 490,0	7 510,0
10	1950400161	193	193	Tuman tibbiyot birlashmasining ichki yo`lini asfaltlash	401722860272247073101054003	300 000,0	220 625,0	220 625,0	0,0
11	1950400207	182	182	Xotira maydonini ta`mirlash	401722860272247065200110003	800 000,0	683 000,0	422 673,0	260 327,0
12	1950400026	168	168	Qoraboy MFY Xunarmand ko`chasini asfaltlash	401722860272247065200110004	500 000,0	487 051,0	479 920,0	7 131,8
13	1950400208	143	143	Gulobod MFY Xurdiyor kochasini asfaltlash	401722860272247065200110005	500 000,0	326 222,0	321 467,0	4 755,0
14	1950600066	300	300	Ашисай МФЙ учун махалла биноси куриш	401722860272247011906259001	400 000,0	400 000,0	7 000,0	393 000,0
15	1950600038	399	399	Кизилсув МФЙ Жомбой ота, кучасини асфальтлаш	401722860272247065200110008	1 100 000,0	1 100 000,0	26 690,0	1 073 310,0
16	1950600001	352	352	Капал МФЙ Богизилол кучасини асфалтлаш	401722860272247065200110009	675 000,0	675 000,0	20 690,0	654 310,0
17	1950600020	286	286	Кичиксой МФЙ Жийда бог кучасини асфалтлаш	401722860272247065200110010	448 000,0	448 000,0	113 690,0	334 310,0
18	1950600006	265	265	Ешлик МФЙ Темур Малик кучасини асфалтлаш	401722860272247065200110011	500 000,0	500 000,0	347 284,0	152 716,0
19	1950600012	320	320	Ахборот кутубхона маркази иссилик тизимини таъмирлаш	401722860272247082102134002	200 000,0	200 000,0	2 400,0	197 600,0
20	1950600071	1860	1860	54-сонли мактаб иссилик тизимини таъмирлаш	401722860272247092100075032	150 000,0	150 000,0	1 600,0	148 400,0
21	1950600048	562	562	39-сонли умумтаълим мактабида 8 очколи янги хожатхона куриш	401722860272247092100075034	110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0

22	1950600002	767	767	43-сонли умумтаълим мактабининг ўкув хоналарини замон талабларига мос моддий техник база билан таъминлаш	401722860272247092100075033	600 000,0	600 000,0	594 298,0	0,0
23	1950600095	462	462	3-сонли умумтаълим мактабини замонавий компьютер техникалари ва усканалари билан таъминлаш	401722860272247092100075035	100 000,0	100 000,0	96 672,0	0,0
24	1950600096	435	435	20-сонли умумтаълим мактабини замонавий компьютер техникалари ва усканалари билан таъминлаш	401722860272247092100075036	100 000,0	100 000,0	96 688,0	0,0
25	1950600061	368	368	27-сонли умумтаълим мактабига 8 очколи янги хожатхона куриш	401722860272247092100075037	110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0
26	1950600049	312	312	51-сонли мактабни янги мебель жихозлари билан таъминлаш	401722860272247092100075038	482 000,0	369 300,0	369 300,0	0,0
27	1950600097	289	289	4-сонли умумтаълим мактабини замонавий компьютер техникалари ва усканалари билан таъминлаш	401722860272247092100075039	100 000,0	100 000,0	99 097,0	100 000,0
	Jami						9 908 100,0	6 196 200,0	3 711 900,0

^{*}joriy yilda g`olib bo`lgan loyihalardan iqtisod qilingan mablag`lar "Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi"ga qaytarildi.